

CRONOGRAMA DE OBRA CENTRO AMBIENTAL EL BORBOLLÓN

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018		tri 3, 2018		tri 4, 2018			tri 1, 2019			tri 2, 2019			tri 3, 2019			tri 4, 2019							
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1		Tareas preliminares	135 días	lun 04/06/18	vie 07/12/18																								
2		Cerramiento perimetral	60 días	lun 06/08/18	vie 26/10/18																								
3		Tramitación de documentación y aprobaciones	60 días	lun 04/06/18	vie 24/08/18																								
4		Acopio de materiales y obrador	90 días	lun 06/08/18	vie 07/12/18																								
5		Preparación del terreno. Limpieza y desmonte de suelo vegetal	60 días	lun 04/06/18	vie 24/08/18																								
6		Módulo	335 días	lun 06/08/18	vie 15/11/19																								
7		Excavación del Módulo y pileta de acopio de lixiviados	200 días	lun 06/08/18	vie 10/05/19																								
8		Acopio de materiales para conformación de terraplenes	200 días	lun 06/08/18	vie 10/05/19																								
9		Conformación y compactación de terraplenes	180 días	lun 06/08/18	vie 12/04/19																								
10		Conformación de fondo de módulo	60 días	lun 07/01/19	vie 29/03/19																								
11		Conformación y preparación de bermas de separación	35 días	lun 25/02/19	vie 12/04/19																								
12		Conformación barrera impermeable, capa de suelo bentonítico 20 cm	170 días	lun 25/02/19	vie 18/10/19																								
13		Colocación de membrana PEAD	60 días	lun 26/08/19	vie 15/11/19																								
14		Colocación de barrera mecánica de protección membrana	60 días	lun 26/08/19	vie 15/11/19																								
15		Construcción de Edificios y Plantas	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
16		Oficina de Control	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
17		Oficinas y SUM	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
18		Oficinas y Vestuarios	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
19		Planta de Separación	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
20		Planta de Compostaje	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
21		Planta de Compostaje Maipú	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
22		Estación de Transferencia de Maipú	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
23		Galpón de Acopio	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
24		Galpón de Mantenimiento	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
25		Depósito Residuos Peligrosos	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
26		Subestación	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
27		Obra Civil Báscula	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
28		Obra Civil Tanque de Combustible	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
29		Rampa y sector de lavado	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
30		Estacionamiento	240 días	lun 15/10/18	vie 13/09/19																								
31		Caminos	215 días	lun 06/08/18	vie 31/05/19																								
32		Camino de acceso al predio	65 días	lun 06/08/18	vie 02/11/18																								
33		Caminos internos sector obras complementarias	30 días	lun 15/10/18	vie 23/11/18																								
34		Playas de maniobras	30 días	lun 26/11/18	vie 04/01/19																								
35		Camino terraplén perimetral	25 días	lun 29/04/19	vie 31/05/19																								
36		Manejo aguas pluviales	20 días	lun 29/04/19	vie 24/05/19																								
37		Construcción pileta de almacenamiento de aguas pluviales	15 días	lun 29/04/19	vie 17/05/19																								
38		Construcción de canalizaciones	20 días	lun 29/04/19	vie 24/05/19																								
39		Manejo de lixiviados	40 días	lun 08/07/19	vie 30/08/19																								
40		Colocación de sistema de colección de lixiviados	40 días	lun 08/07/19	vie 30/08/19																								
41		Manejo de biogás	60 días	lun 19/08/19	vie 08/11/19																								
42		Construcción dren horizontal sistema biogas	60 días	lun 19/08/19	vie 08/11/19																								
43		Instalaciones eléctricas	390 días	lun 04/06/18	vie 29/11/19																								
44		Provisión de energía y subestación	120 días	lun 05/11/18	vie 19/04/19																								
45		Instalación sectores externos	180 días	lun 25/03/19	vie 29/11/19																								
46		Instalaciones internas edificios	180 días	lun 04/06/18	vie 08/02/19																								
47		Agua y efluentes	305 días	lun 27/08/18	vie 25/10/19																								
54		Sistemas de Infraestructura	90 días	lun 13/05/19	vie 13/09/19																								
58		Contingencias	60 días	lun 26/08/19	vie 15/11/19																								
61		Provisión y montaje de equipamiento electromecánico.	90 días	lun 15/07/19	vie 15/11/19																								
64		Provisión de equipos para operación	30 días	lun 16/09/19	vie 25/10/19																								
78		Muebles	40 días	lun 26/08/19	vie 18/10/19																								
83		Manejo y control de plagas	120 días	lun 29/10/18	vie 12/04/19																								
85		Forestación	210 días	lun 29/10/18	vie 16/08/19																								
88		Señalización	255 días	lun 24/12/18	vie 13/12/19																								
91		Desmantelamiento y retiro obrador	15 días	lun 18/11/19	vie 06/12/19																								

Proye Fecha	Tarea		Resumen		Hito externo		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		Sólo fin		Progreso	
	División		Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Tareas externas		Hito inactivo		Sólo duración		Sólo el comienzo		Línea base			